

รายงานการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตำบลดงเจน อำเภอภูพานยาว จังหวัดพะเยา

ปัญหาและอุปสรรค/งานไม่แล้วเสร็จตามแผน ปีงบประมาณ 2557	แนวทางการแก้ไขปัญหา/วิธีการปรับปรุง	สิ่งที่ปรับปรุง
<ol style="list-style-type: none"> 1. ความล่าช้า 2. งานก่อสร้างมีการถูกปรับ เนื่องจาก ผู้รับจ้างเข้าทำงานไม่ต่อเนื่องหยุดบ่อย มีงานก่อสร้างหลายแห่ง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดทำมาตรฐานการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง 3. เพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรงานพัสดุ 1. เร่งรัดติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำพัสดุประจำปี 2. กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทุกโครงการติดตามความก้าวหน้าการการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนทุกสัปดาห์ 3. ประชุมรายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนของหน่วยงานทุกเดือน 1. แจ้งหนังสือเร่งรัดการก่อสร้าง 2. เชิญผู้รับจ้างประชุมพูดคุย 3. ให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนก่อสร้างงานส่วนที่เหลือ